

ID	Aktivitetsr	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt	Foregående aktiviteter	Navn på ressurser	Kv 2, 2020		Kv 3, 2020		Kv 4, 2020			Kv 1, 2021		Kv 2, 2021			Kv 3, 2021			Kv 4, 2021	
								mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul
1	➤	Kontraktsignering	5 dager	ma 13.04.20	fr 17.04.20																			
2	➤	OPPSTART DETALJPROSJEKTERING	0 dager	ma 04.05.20	ma 04.05.20																			
3	➤	Detaljprosjektering	80 dager	ma 04.05.20	fr 21.08.20																			
4	➤	Opprigging	9 dager	ti 02.06.20	fr 12.06.20																			
5	➤	OPPSTART GRUNNARBEIDER	0 dager	ma 15.06.20	ma 15.06.20																			
6	➤	Grunn byggegrop	40 dager	ma 15.06.20	fr 07.08.20																			
7	➤	Klargjøring av tomt	10 dager	ma 15.06.20	fr 26.06.20																			
8	➤	Byggegrøp	10 dager	ma 29.06.20	fr 10.07.20	7																		
9	➤	Tilfylling, avretting fløy D	5 dager	ma 13.07.20	fr 17.07.20	8																		
10	➤	Tilfylling, avretting fløy C	5 dager	ma 20.07.20	fr 24.07.20	9																		
11	➤	Tilfylling, avretting fløy B	5 dager	ma 27.07.20	fr 31.07.20	10																		
12	➤	Tilfylling, avretting fløy A	5 dager	ma 03.08.20	fr 07.08.20	11																		
13	➤	OPPSTART FUNDAMENTERING	0 dager	ma 27.07.20	ma 27.07.20																			
14	➤	Fundamentering	30 dager	ma 27.07.20	fr 04.09.20																			
15	➤	Fundamentering fløy D	15 dager	ma 27.07.20	fr 14.08.20	9																		
16	➤	Fundamentering fløy C	15 dager	ma 27.07.20	fr 14.08.20	10																		
17	➤	Fundamentering fløy B	15 dager	ma 17.08.20	fr 04.09.20	11																		
18	➤	Fundamentering fløy A	15 dager	ma 17.08.20	fr 04.09.20	12																		
19	➤	OPPSTART BÆRESYSTEM OG HULLDEKKER	0 dager	ma 07.09.20	ma 07.09.20																			
20	➤	Bæresystem og hulldekker	50 dager	ma 07.09.20	fr 13.11.20																			
21	➤	Bæresystem og hulldekker fløy D	25 dager	ma 07.09.20	fr 09.10.20	15																		
22	➤	Bæresystem og hulldekker fløy C	25 dager	ma 07.09.20	fr 09.10.20	16																		
23	➤	Bæresystem og hulldekker fløy B	25 dager	ma 12.10.20	fr 13.11.20	17;21																		
24	➤	Bæresystem og hulldekker fløy A	25 dager	ma 12.10.20	fr 13.11.20	18;22																		
25	➤	OPPSTART FASADEELEMENT	0 dager	ma 12.10.20	ma 12.10.20																			
26	➤	Fasadeelement	70 dager	ma 12.10.20	fr 29.01.21																			
27	➤	Fasadeelement fløy D	20 dager	ma 12.10.20	fr 06.11.20	21																		
28	➤	Fasadeelement fløy C	20 dager	ma 09.11.20	fr 04.12.20	22;27																		
29	➤	Fasadeelement fløy B	15 dager	ma 07.12.20	fr 08.01.21	23;28																		
30	➤	Fasadeelement fløy A	15 dager	ma 11.01.21	fr 29.01.21	24;29																		
31	➤	OPPSTART TAKTEKKING	0 dager	ma 09.11.20	ma 09.11.20	27																		
32	➤	Taktekking	75 dager	ma 09.11.20	fr 05.03.21																			
33	➤	Taktekking fløy D	25 dager	ma 09.11.20	fr 11.12.20	27																		
34	➤	Taktekking fløy C	25 dager	ma 07.12.20	fr 22.01.21	28																		
35	➤	Taktekking fløy B	25 dager	ma 11.01.21	fr 12.02.21	29																		

Prosjekt: Fremdriftsplan anbud Dato: to 14.05.20	Aktivitet		Inaktiv aktivitet		Manuell sammendragsfremheving		Ekstern milepæl	
	Deling		Inaktiv milepæl		Manuelt sammendrag		Tidsfrist	
	Milepæl		Inaktivt sammendrag		Bare start		Fremdrift	
	Sammendrag		Manuell aktivitet		Bare slutt		Manuell fremdrift	
	Prosjektsammendrag		Bare varighet		Eksterne aktiviteter		Forsinkelse	

