

**GRAVEMELDING**

2020

BYGGHERRE: Epost:		TLF:
Utførende Entreprenør Epost:		TLF:
ADRESSE:		GNR/BNR:
ARBEIDET VIL PÅGÅ I TIDSRUMMET	Fra:	Til:
ARBEIDETS ART: Eks. vann, avløp, kabel..		
Vil arbeidet omfatte graving i off. trafikkarealer (gate, fortau, park.plass) sett kryss:	JA:	NEI:
Navn på off. veg(er) som berøres av arbeidet:		
Vil det bli nødvendig å sperre for trafikk - sett kryss	JA:	NEI: Hvis Ja, hvor lenge:
Vil arbeidet medføre sprengning - sett kryss	JA:	NEI: Største dybde (m): Graving/sprengning
Hvor skal gravingen utføres:		

Institusjon:		Dato, underskrift og event. merknader	
	NORNETT AS - kabelTV (gjelder spesielt i Forsvarets områder) tlf. 784 57575 / 815 44343 Fax. 784 57570 gravemelding@nornett.as		
Felles	Brebåndsfylket Troms AS Broadnett AS Canal Digital TELENOR TROMS KRAFT NETT AS Felles gravemelding GEOMATIKK Tlf. 09146 gravemelding.trondheim@geomatikk.no		
	FORSVARETS LOGISTIKKORG./IKT Sundlia leir 9325 BARDUFOSS Tlf. 778 95820 Fax: 77 89 58 29 cyfor.cto.gravemld.bardufoss@mil.no		
	FORSVARSBYGG Midt Troms SETERMOEN 9360 BARDU Lasse.Foshaug@forsvarsbygg.no Goran.Foshaug@forsvarsbygg.no		
Felles	Bardu kommune Postboks 401 Tlf. 77185200 9365 Bardu. gravemelding@bardu.kommune.no	Fastmerker	Grensemerker må ikke skades
		Vann / Avløp	
		Elektro / kabler	
		Vei	
	STATENS VEGVESEN (Riks/F.Vei) Finnsnes – trafikkstasjon Tlf .77851704 firmapost@vegvesen.no		
	POLITIET(kun off.trafikkarealer). 9360 BARDU, Tlf . 771 86720		
	Statkraft AS Postboks 200 Lilleaker 0216 OSLO info@statkraft.no		
	Statnett SF Nydalen alle' 33 0484 OSLO firmapost@statnett.no		

Dato	Ansvarlig entreprenør (underskrift)	Adresse	TLF./FAX/EPOST:

PLIKTER OG ANSVAR FOR DEN SOM GRAVER:

Ved graving plikter den som er ansvarlig for å skaffe seg nødvendige opplysninger om kabler, vann- og avløpsledninger eller andre innretninger som kan bli berørt av arbeidene. Gravemeldingen skal i så måte være til hjelp for den som graver til å skaffe seg disse viktige opplysningene.

Dersom det oppstår skader fordi graving ikke er varslet, de nødvendige påtegninger ikke er hentet inn, eller fordi graving er utført i strid med de anvisninger som er gitt i henhold til standardskjemaet, er den som graver ansvarlig og pliktig til å betale reparasjon av skaden. Han/hun er også ansvarlig for all skade som ved gravearbeidet måtte påføres området eller tredjemann.

Ved arbeid på eller nær offentlig vei er det strenge krav til løpende renhold og opprydding. Det vises i denne forbindelse til Veglovens §§ 57,58, og forurensningslovens §§ 28,37.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at dersom nevnte bestemmelser ikke blir fulgt, vil opprydding og renhold kunne skje på den ansvarlige eller eiers kostnad.

Situasjonskart i målestokk 1:500 eller 1:1000 eller en nøyaktig skisse med nødvendige mål og nordpil:

MÅLESTOKK _____ DATO _____ UNDERSKRIFT _____

KRAV TIL UTFØRELSE AV ARBEIDER SOM BERØRER KOMMUNALE ANLEGG

1.0 Graving i kommunale trafikkarealer:

- 1.1 Ved graving i trafikkarealer med fast veidekke skal asfalten **sages** før dekket fjernes slik at en får en jevn og skarp avgrensing mellom det berørte grøfteareal og det øvrige trafikkarealet.
- 1.2 Væskeførende ledning legges i frostfri dybde min. 2,0m under vegbanen og føres om mulig gjennom vegen ved boring, gjelder veger med fast dekke.
- 1.3 Ved gjenfylling av ledningsgrøft nyttes samme eller tilsvarende masser som i vegkroppen fra tidligere. Massene legges tilbake lagvis. Hvert lag må under gjenfyllingen komprimeres godt, så setninger unngås. Ved graving i trafikkarealer der masseparasjonsduk er brukt i vegkroppen (gjelder særlig der en har grunnforhold med masser av leire) skal denne erstattes med ny i det berørte arealet. Duken legges tilbake i grøfta i samme dybde som tidligere med en overlapp på min 50 cm til uskadet duk og overfylles med et forsterkningslag av velgraderte, rene grusmasser.
- 1.4 Påfør bærelag av knust grus 0-18/22/30 i en jevn tykkelse på ca 15cm.
- 1.5 Asfalteringsarbeider skal utføres i regi av entreprenør, dersom noe annet ikke er spesielt avtalt på forhånd. Dersom dette ikke er utført innen tolv mnd. Vil kommunen utføre asfalttreing i egen regi. All kostnad til klargjøring, rigg og asfaltering faktureres utførende entreprenør.

2.0 Graving i offentlige park og grøntarealer:

- 2.1 Det må utvises generell varsomhet slik at minst mulig av eksisterende grøntareal berøres av arbeidet. Arbeidet skal med mindre noe annet ikke er tvingende nødvendig utføres i tidsperioden 1mai-1.okt.
- 2.2 Torv stikkes og legges til side (på plastunderlag e.l.) før resterende graving foretas.
- 2.3 Ved gjengraving fylles grøfta med stedlige masser og stemples lett. Torva legges deretter tilbake på toppen av grøfta. Der dette ikke er mulig skal øverste lag planeres og tilsås.

3.0 Graving ved vann- og Avløpsanlegg:

- 3.1 Arbeid i forbindelse med kommunale vann- og avløpsanlegg skal utføres av kvalifisert entreprenør, det må dokumenteres fra entreprenør at arbeidsleder har ADK-sertifikat.
Før event. tilkoblinger til kommunalt nett skal Bardu kommune v/Teknisk etat kontaktes for kontroll av tilkoblingen.
- 3.2 For private avløpsanlegg skal det søkes særskilt.

4.0 Graving ved fastmerker, grensemerker etc.:

- 4.1 Det må vises størst mulig aktsomhet under gravearbeidet slik at fastmerker og/eller grensemerker for eiendommer hverken skades, flyttes eller fjernes.